

ANEBY TIMBER

GIAB CONCEPT AB, Hörngatan1, 573 42 TRANÅS. Tel 0046 140-770707

Hemsida: www.giabconcept.se E-post: benny@giabconcept.se

TORPSTUGA 61.2 m2 (inv), Torpargrund 2015-03-10
Taklutning 24 grader.

Materialbeskrivning

Timmerväggar

Ytterväggar, massivt timmer **120 x 160 mm**, 16 skift från grund till uk luftspalt = 2560 mm.
7 skift timmer 120 x 160 mm till gavelspetsar.

Innerväggar, 21 skift massivt timmer 120 x 160 mm till nock **för 6 lm innervägg.**

Övriga innerväggar ingår ej.

Tätningstremsor och dymlingar. Syllisolering under yttervägg.

Taklag

Limträbalkar i yttertak. Takåsar 45 x 220 mm .Reglar 45 x 70 mm för påspik under takåsar.
Ekologisk Flex Isolering 220 + 70 mm. Ångbromsduk.

Läkt och träfiberskiva för luftspalt. 22 mm råspont. Underlagspapp, D-projekt.

Strö och tegelläkt. Takfotsbräda. Vindskivor.

Innertakpanel, Dubbelfasspont 15 x 120 mm, fukthalt endast 8%.

Ev takpannor och plåtarbeten ingår ej

Bottenbjälklag

Bjälkar 45 x 220 mm, Trossbottenbräda, Plywood till trossbotten, Krysskolv och reglar,
Ekologisk Flex Isolering 220 mm, Ångbromsduk.

Golvträ ingår ej.

Fönster och Entrédörr

Fönster, obehandlade, kopplade 2-glas, med spröjs (2 st F 6x10, 1 st F2 10x10,
7 st F2 11x12).

Entrédörr Typ Diplomat Karin 10x20 vit. Utvändiga foder och smygar

Pris för material enligt

ovanstående 451 000:-

Fraktkostnad tillkommer.

Pris för montering av ovanstående

materialsats 322 000:-

Reskostnader och traktamenten tillkommer.

Kostnad för kran o godkänd ställning tillkommer

Tillvalspriser

Timmer 190 x 190 mm.

(13,5 skift i ytterväggar, 5 skift i gavlar).

Montering

Tilläggspris material 144 000:-

Tilläggspris montering 5 000:-

Alla priser inkluderar dagens moms. Tillsvidarepriser. *Ev bygglovshandlingar ingår ej.*